

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Leinburg K5
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Leinburg K5
Messstellen-Nr. im LGD: 17191
Objektkennzahl: 1131 6533 00150
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Nürnberg
Ostwert: 666395,98
Nordwert: 5479832,52
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 368,61
Sohltiefe [m u. Gelände]: 58,00

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 2007 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2007					343,44	343,15	343,04	343,09	343,18	343,38	343,20	343,19		343,18	29.08.2007	344,47	343,21	18.07.2007	342,99	1,48	-
2008	343,46	343,61	343,29	343,31	343,41	343,87	344,73	343,75	343,36	343,33	343,15	343,50	343,49	343,64	24.05.2008	344,97	343,56	27.09.2008	343,03	1,94	geprüft / QS
2009	343,06	343,92	343,84	343,30	343,24	343,35	343,39	343,47	343,37	343,22	343,13	344,15	343,45	343,46	05.01.2009	344,62	343,45	07.12.2008	342,94	1,69	geprüft / QS
2010	343,25	343,28	343,36	343,32	343,53	343,32	343,29	343,91	343,20	343,53	343,40	343,96	343,34	343,55	01.11.2010	344,81	343,45	23.07.2010	343,12	1,69	geprüft / QS
2011	343,60	343,92	343,92	343,92	343,87	343,73	343,56	343,46	343,48	343,51	343,48	343,47	343,83	343,49	02.01.2011	344,96	343,66	04.12.2010	343,40	1,56	geprüft / QS
2012	343,84	343,80	344,83	343,89	343,59	343,56	343,99	343,41	343,43	343,65	343,34	343,29	343,92	343,52	21.01.2012	344,98	343,72	28.10.2012	343,19	1,79	geprüft / QS
2013	343,17	343,73	343,75	343,63	343,67	343,71	343,83	343,89	343,93	343,85	343,85	343,82	343,61	343,86	27.05.2013	344,73	343,74	13.11.2012	343,12	1,62	geprüft / QS
2014	343,79	344,79	344,20	343,85	343,78	343,68	343,62	343,63	343,60	343,52	343,50	343,52	344,02	343,57	26.12.2013	345,11	343,79	18.10.2014	343,44	1,67	geprüft / QS
2015	343,67	344,12	344,26	343,78	343,82	343,86	344,70	343,66	343,31	343,22	343,18	343,15	343,92	343,54	19.05.2015	344,84	343,73	30.10.2015	343,10	1,74	geprüft / QS
2016	343,14	343,26	343,24	343,29	343,35	343,40	343,51	343,53	343,40	343,40	343,83	343,49	343,28	343,53	26.09.2016	344,48	343,40	08.11.2015	343,09	1,39	geprüft / QS
2017	344,02	343,37	343,43	343,47	343,55	343,69	343,63	343,55	343,57	343,59	343,61	343,65	343,59	343,60	10.11.2016	344,55	343,59	17.12.2016	343,31	1,24	geprüft / QS
2018	343,71	343,78	343,95	344,10	344,16	344,15	344,00	343,87	343,86	343,71	343,66	343,74	343,98	343,81	20.07.2018	344,56	343,89	25.09.2018	343,59	0,97	-
2019	343,68	343,66	343,78	343,79	343,89	343,93	344,03	344,04	343,92	343,86	343,83	343,87	343,79	343,93	29.05.2019	344,70	343,86	28.11.2018	343,60	1,11	geprüft / QS
2020	343,86	344,02	344,13	343,92	343,98	343,98	343,95	343,90	343,84	343,82	343,99	344,49	343,98	344,00	07.01.2020	344,75	343,99	22.08.2020	343,66	1,09	geprüft / QS
2021	344,53	343,90	343,86	343,91	343,97	343,98	343,97	343,90	343,89	343,87	343,82	343,80	344,02	343,88	23.11.2020	344,67	343,95	07.10.2021	343,75	0,92	geprüft / QS
2022	344,03	343,87	343,93	344,01	344,02	344,04	343,95	343,87	343,79	343,72	343,77	343,86	343,98	343,83	07.11.2021	344,57	343,91	06.08.2022	343,65	0,92	geprüft / QS
2023	343,92	343,92	343,96	344,02	344,11	344,21	344,21	344,10	343,99	344,01	344,01	343,99	344,02	344,05	15.05.2023	344,27	344,04	18.12.2022	343,85	0,42	geprüft / QS
2024	343,99	344,09	344,21	344,33	345,10	345,06	344,46	344,43	344,37	344,29	344,26	344,29	344,46	344,35	27.03.2024	345,36	344,41	08.11.2023	343,92	1,44	geprüft / QS
2025	344,29	344,28	344,33	344,38	344,36	344,30	344,21	344,14	344,08	344,09	344,11	344,14	344,32	344,13	03.04.2025	344,57	344,23	04.07.2025	344,01	0,56	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2008/2010	343,26	343,60	343,50	343,31	343,39	343,51	343,81	343,71	343,31	343,36	343,23	343,87	343,43	343,55	24.05.2008	344,97	343,49	07.12.2008	342,94	2,03	geprüft / QS
2011/2020	343,65	343,85	343,95	343,76	343,77	343,77	343,88	343,69	343,63	343,61	343,63	343,65	343,79	343,68	26.12.2013	345,11	343,74	08.11.2015	343,09	2,02	-
2021/2025	344,15	344,01	344,06	344,13	344,31	344,32	344,16	344,09	344,02	344,00	343,99	344,02	344,16	344,05	27.03.2024	345,36	344,10	06.08.2022	343,65	1,71	geprüft / QS
2008/2025	343,72	343,85	343,90	343,79	343,86	343,88	343,95	343,81	343,69	343,68	343,66	343,79	343,83	343,76	27.03.2024	345,36	343,80	07.12.2008	342,94	2,42	-

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: Leinburg K5
Messstellen-Nr. im LGD: 17191
Objektkennzahl: 1131 6533 00150
Abflussjahr: 2007 bis 2025