

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: Kothén S5
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Kothén S5
Messstellen-Nr. im LGD: 22013
Objektkennzahl: 1131 5624 00022
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen
Ostwert: 555897,68
Nordwert: 5580805,91
Grundwasserleiter: Buntsandstein
Geländehöhe [m ü. NN]: 413,82
Sohltiefe [m u. Gelände]: 65,00

Abflussjahr: 2002 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2002		404,16	403,68	406,23	405,21	403,37	403,28		402,10	401,80	401,65	402,47	404,53	402,26	25.02.2002	406,44	403,40	05.10.2002	401,55	4,89	-
2003	404,82	403,64	405,46	404,20	404,20	402,88	402,36	402,15	401,76	401,50	401,32	401,28	404,20	401,73	07.01.2003	406,59	402,97	07.10.2003	401,24	5,35	geprüft / QS
2004	401,36	402,06	403,54	404,36	403,41	403,68	404,32	402,53	402,05	401,99	402,46	403,04	403,07	402,73	14.05.2004	405,25	402,90	05.11.2003	401,27	3,98	geprüft / QS
2005	403,46	403,75	404,30	405,15	404,26	404,26	404,08	402,75	402,06	401,91	401,98	402,15	404,20	402,49	19.02.2005	405,79	403,34	11.09.2005	401,73	4,06	geprüft / QS
2006	402,15	403,35	403,20	403,54	404,47	405,64	404,28	404,47	402,85	402,44	402,51	402,44	403,73	403,16	07.04.2006	406,21	403,44	06.11.2005	401,81	4,40	geprüft / QS
2007	402,81	402,95	404,75	404,66	405,00	403,72	402,78	403,60	403,24	403,61	402,83	403,44	403,98	403,25	08.03.2007	405,51	403,62	05.11.2006	402,50	3,01	geprüft / QS
2008	403,59	405,32	404,24	404,44	405,06	405,39	403,65	402,36	401,79	401,54	401,45	402,18	404,68	402,16	15.12.2007	406,13	403,42	30.09.2008	401,43	4,70	geprüft / QS
2009	402,92	403,45	403,17	403,33	405,50	404,28	402,90	402,60	402,46	402,11	401,71	402,10	403,77	402,31	18.03.2009	406,10	403,04	06.10.2009	401,57	4,53	geprüft / QS
2010	403,27	404,28	404,33	403,07	405,12	404,07	402,73	403,42	402,21	403,39	404,15	403,14	404,02	403,17	06.03.2010	405,82	403,60	27.07.2010	402,01	3,81	geprüft / QS
2011	404,13	404,14	405,57	404,44	403,34	402,41	401,94	401,78	401,83	402,37	401,91	402,17	404,01	402,00	17.01.2011	406,78	403,00	09.10.2011	401,60	5,18	geprüft / QS
2012	402,09	403,65	405,46	404,22	403,31	402,85	402,71	402,67	403,56	402,66	401,90	402,21	403,60	402,62	24.01.2012	405,73	403,11	26.09.2012	401,69	4,04	geprüft / QS
2013	403,02	404,05	404,93	404,82	403,42	403,46	403,50	404,90	402,42	401,81	401,83	403,03	403,95	402,92	01.01.2013	406,27	403,43	12.09.2013	401,59	4,68	geprüft / QS
2014	404,10	403,46	403,57	403,30	402,77	402,05	402,23	402,32	402,60	402,90	402,95	403,13	403,21	402,69	12.11.2013	404,41	402,95	08.07.2014	401,79	2,62	geprüft / QS
2015	402,90	403,20	405,09	403,88	403,77	403,93	402,53	401,81	401,55	401,42	401,38	401,48	403,79	401,69	20.01.2015	405,95	402,74	16.09.2015	401,33	4,62	geprüft / QS
2016	402,15	404,36	404,32	405,60	404,73	404,26	403,30	403,87	402,80	402,43	401,86	401,71	404,23	402,66	25.02.2016	406,13	403,45	21.10.2016	401,61	4,52	geprüft / QS
2017	402,35	402,08	402,00	403,10	404,22	403,23	402,61	402,06	402,24	403,33	402,74	403,16	402,83	402,69	23.03.2017	404,45	402,76	10.07.2017	401,72	2,73	geprüft / QS
2018	403,78	405,47	405,75	404,69	403,47	404,38	402,87	401,89	401,52	401,25	401,09	401,06	404,59	401,61	08.01.2018	406,22	403,10	24.10.2018	401,00	5,22	geprüft / QS
2019	401,05	402,27	404,20	404,30	404,43	403,52	403,46	403,77	402,15	401,83	401,57	401,83	403,30	402,44	28.05.2019	405,38	402,87	03.11.2018	401,00	4,38	geprüft / QS
2020	402,83	403,81	403,77	405,03	405,50	403,29	402,22	402,16	401,85	401,63	401,51	401,99	404,04	401,90	15.03.2020	406,02	402,97	06.10.2020	401,39	4,63	geprüft / QS
2021	403,04	402,66	404,13	405,51	403,79	402,77	402,56	403,91	403,95	402,35	402,39	402,12	403,65	402,88	10.02.2021	406,38	403,26	12.10.2021	401,94	4,44	geprüft / QS
2022	402,17	402,87	404,71	405,08	404,28	403,04	402,65	401,88	401,52	401,28	401,64	403,29	403,69	402,05	24.02.2022	405,91	402,87	07.09.2022	401,12	4,79	geprüft / QS
2023	403,15	403,42	405,31	405,04	404,98	405,38	403,36	402,00	401,65	403,69	402,99	401,95	404,55	402,61	20.01.2023	406,13	403,58	25.07.2023	401,55	4,58	geprüft / QS
2024	404,00	404,86	405,47	405,19	404,10	403,75	403,84	402,94	402,35	401,95	401,64	403,09	404,56	402,64	06.01.2024	406,52	403,60	25.09.2024	401,50	5,02	geprüft / QS
2025	402,82	403,74	404,54	403,86	402,94	402,18	401,79	401,82	401,53	401,32	401,16	401,41	403,35	401,51	14.01.2025	405,01	402,43	02.10.2025	401,07	3,94	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2003/2010	403,05	403,60	404,12	404,10	404,63	404,24	403,39	402,99	402,30	402,31	402,30	402,47	403,96	402,63	07.01.2003	406,59	403,29	07.10.2003	401,24	5,35	geprüft / QS
2011/2020	402,84	403,65	404,47	404,34	403,90	403,34	402,74	402,72	402,25	402,16	401,87	402,18	403,76	402,32	17.01.2011	406,78	403,04	03.11.2018	401,00	5,78	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: Kothén S5
Messstellen-Nr. im LGD: 22013
Objektkennzahl: 1131 5624 00022
Abflussjahr: 2002 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Kothen S5
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Kothen S5
Messstellen-Nr. im LGD: 22013
Objektkennzahl: 1131 5624 00022
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen
Ostwert: 555897,68
Nordwert: 5580805,91
Grundwasserleiter: Buntsandstein
Geländehöhe [m ü. NN]: 413,82
Sohltiefe [m u. Gelände]: 65,00

Abflussjahr: 2002 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2021/2025	403,04	403,51	404,83	404,94	404,02	403,42	402,84	402,51	402,20	402,12	401,96	402,37	403,96	402,33	06.01.2024	406,52	403,15	02.10.2025	401,07	5,45	geprüft / QS
2003/2025	402,96	403,60	404,43	404,38	404,18	403,67	402,99	402,77	402,26	402,20	402,04	402,32	403,87	402,43	17.01.2011	406,78	403,15	03.11.2018	401,00	5,78	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: Kothen S5
Messstellen-Nr. im LGD: 22013
Objektkennzahl: 1131 5624 00022
Abflussjahr: 2002 bis 2025